

Kontrola podłógówki

Pomoc przed zakryciem instalacji i przy ocenie jej działania. Wymagania prób oraz rozruchu wynikają z projektu i instrukcji zastosowanego systemu.

Budynek / miejscowość:

Data / osoba wypełniająca:

1. Dokumentacja przed wykonaniem

- ☐ Wyniki OZC pomieszczeń oraz uzgodnione wykończenie podłóg.
- ☐ Rzut pętli, rozstawy i lokalizacja rozdzielaczy.
- ☐ Zestawienie oznaczeń, długości, przepływów i temperatur obliczeniowych.
- ☐ Uzgodnione dylatacje i rozwiązanie przejść przewodów.

2. Przed wykonaniem jastrychu

- ☐ Zgodność rur i elementów systemu z dokumentacją.
- ☐ Oznaczenie pętli i przypisanie do pomieszczeń.
- ☐ Próba szczelności udokumentowana według instrukcji i projektu.
- ☐ Zdjęcia instalacji z wymiarami umożliwiającymi późniejszą lokalizację rur.
- ☐ Uzgodniona ochrona rur i warunki podczas wykonywania jastrychu.

Nie wpisuj uniwersalnego ciśnienia ani czasu próby bez sprawdzenia właściwej dokumentacji. Karta nie zastępuje protokołu wykonawcy.

Podłogówka — karta odczytów

Tryb źródła / temperatura zewnętrzna:

Miejsce i przyrząd pomiaru temperatury:

Zasilanie: °C Powrót: °C ΔT : K

Pętla / pokój	Projekt [l/min]	Odczyt [l/min]	Uwagi
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

Co sprawdzić przy problemie?

Czy temperaturę mierzono na wodzie, belce, powierzchni podłogi czy w powietrzu? Czy przepływy porównano z projektem? Czy stan pracy zdążył się ustalić? Zapisuj zmiany nastaw i ich daty. Nie zmieniaj kilku parametrów jednocześnie bez zapisania stanu początkowego.

Odczyt temperatury wody nie jest temperaturą powierzchni podłogi. Ocena dopuszczalnych parametrów wymaga projektu i danych okładziny.

Poradniki: <https://domyszkietowe-instalacje.pl/podlogowka/>