

Odbiór rekuperacji

Karta pomocnicza do porównania instalacji z projektem i dokumentacją producenta. Nie jest certyfikatem ani kompletnym protokołem odbiorowym.

Budynek / miejscowość:

Data / osoba wypełniająca:

1. Dokumenty i dostęp serwisowy

- ☐ Projekt i bilans nawiewu oraz wywiewu dla pomieszczeń.
- ☐ Model centrali, instrukcje i oznaczenia punktów.
- ☐ Dokumentacja powykonawcza i dostęp do filtrów oraz serwisu.
- ☐ Zgodne z dokumentacją mocowania, izolacja i skropliny, jeśli wymagane.

2. Regulacja i komfort

- ☐ Zmierzone strumienie dla każdego punktu, nie tylko suma całego domu.
- ☐ Podany tryb pracy, nastawy centrali i warunki pomiaru.
- ☐ Zapisany przyrząd oraz osoba wykonująca pomiary.
- ☐ Sprawdzona droga przepływu powietrza między pomieszczeniami.
- ☐ Oceniony odczuwalny hałas w normalnym trybie i po zwiększeniu wydajności.

Dopuszczalne odchylenia oraz formalne wymagania ustala się dla konkretnej instalacji. Procent obrotów wentylatora nie zastępuje pomiaru w m³/h.

Rekuperacja — karta pomiarów

Tryb / nastawy centrali:

Przyrząd / wykonujący pomiar:

Punkt / pokój	Nawiew / wywiew	Projekt [m³/h]	Pomiar [m³/h]
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
Suma nawiewu			
Suma wywiewu			

Instrukcja użytkownika

Obsługa trybów, typ i dostęp do filtrów, harmonogram kontroli według instrukcji, zgłaszanie usterek. Zapisz nastawy końcowe. Obracanie anemostatów po regulacji może zmienić rozpląt powietrza.

Poradnik: <https://domyszkietowe-instalacje.pl/poradniki/odbior-rekuperacji/>